



COMUNE DI MARTELLAGO

(Provincia di Venezia)

COMPLETAMENTO DEL PROGRAMMA INTEGRATO DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA EDILIZIA ED AMBIENTALE DELL'AREA CENTRALE DI OLMO (L.R. 11/2004)

Approvato dal Consiglio Comunale con Delibera n. 6 del 30/01/2006

OPERE DI URBANIZZAZIONE

Ditta Proponente: IMM. MA.RE Srl
Sede legale: via Roma 26/1
35010 Loreggia (PD)
Partita I.V.A. 01309940284

IL TECNICO

Ing. Valerio CARNIO

IL PROPONENTE

**OGGETTO: COMPUTO METRICO
CENTRO CIVICO**

Aprile 2018

Studio Tecnico Associato
Ing. VALERIO CARNIO e
Arch. SAURO GASPARIN

Via Roma n° 67/C
35017 PIOMBINO DESE (PD)

Tel. (049)9365117
Fax. (049)9366940
Email: info@carnio-gasparin.it
C.F. e P.IVA 02451590281

**Tav.
20 a**

esecutivo P.I.R.U.E.A.

CENTRO CIVICO – COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE EDILI

Prog.	Cod. Art.	Designazione lavori e somministrazioni	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario (euro)	Prezzo totale (euro)	Opere eseguite (euro)	Opere da eseguire (euro)	Valore totale (euro)
17	17	ATTREZZATURE ANTINCENDIO							
		Realizzazione impianto antincendio secondo elaborati grafici forniti dalla D.L. e secondo parere preventivo rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del fuoco. E' compresa la fornitura delle attrezzature antincendio quali estintori da 6 kg, segnaletica di sicurezza ed ogni altro onere per ottemperare le prescrizioni impartite dal locale comando provinciale dei Vigili del Fuoco, comprese le necessarie certificazioni secondo le normative vigenti ed ogni altro onere per dare l'opera collaudabile e perfettamente funzionante.							
			A corpo	1,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00		€ 7.500,00	€ 7.500,00
							Opere eseguite totale (euro)	Opere da eseguire totale (euro)	Valore totale (euro)
								€ 7.500,00	

CENTRO CIVICO - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE IDRAULICHE

Prog.	Co d. Art	Designazione lavori e somministrazioni	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario (euro)	Prezzo totale (euro)	Opere eseguite (euro)	Opere da eseguire (euro)	Valore totale (euro)
1	1	IMPIANTO DI RISCALDAMENTO (escluso bar)							
	1,1	RISCALDAMENTO ZONE A-B-C-D-E							
		Realizzazione impianto di riscaldamento a Fancoil suddiviso in 5 zone a centrale termica e in 1 zona indipendente (bar) nel prezzo, per ciascuna zona è compresa la fornitura e posa di tubazioni, di ventilconvettori e radiatori ,cassette ed ogni altro onere incluso per dare l'opera completa in ogni sua parte.							
		ZONA A (blocco Auditorium piano terra)							
		Collettore zona A - P.T.							
		- N. x raccorderia e materiale di consumo							
		- N. 1 collettore p.t. attacchi 7+7 Diam. 1" ¼							
		- N. 2 valvole ointercettazione M/R diam. 1"							
		- N. 28 kit adattatore 18/16 Far							
		- N. 7 valvole squadra Far ½ x diam. 18							
		- N. 7 detentori squadra Far ½ x diam. 18ù							
		- N. 1 cassetta di contenimento							
		- Mt. 210 tubo coibentato diam. 20/18 per linee fancoil							
		- Mt. 35 tubo coibentato diam. 16/14 per linee termo							
		- N. 4 ventilconvettori VTP/2C 40							
		- N. 1 radiatore tubolare watt 1704							
		- Manodopera per impianti e posa in opera del materiale sopra elencato							
		Il tutto posto in opera completo di collegamenti elettrici ed ogni altro onere incluso	A corpo	1,00				€ 2.440,00	
		ZONA E - (blocco Auditorium piano primo)							
		Collettore zona E - P.P.							
		- N. x raccorderia e materiale di consumo							
		- N. 1 collettore p.t. attacchi 8+8 Diam. 1" ¼							
		- N. 2 valvole ointercettazione M/R diam. 1"							
		- N. 32 kit adattatore 18/16 Far							
		- N. 8 valvole squadra Far ½ x diam. 18							
		- N. 8 detentori squadra Far ½ x diam. 18ù							
		- N. 1 cassetta di contenimento							
		- Mt. 230 tubo coibentato diam. 20/18 per linee fancoil							
		- Mt. 32 tubo coibentato diam. 16/14 per linee termo							
		- N. 4 ventilconvettori VTP/2C 50							
		- Manodopera per impianti e posa in opera del materiale sopra elencato							
		Il tutto posto in opera completo di collegamenti elettrici ed ogni altro onere incluso	A corpo	1,00				€ 13.710,00	
3	3	IMPANTO IDROSANITARIO (escluso bar)							
	3,1	IMPIANTO IDROSANITARIO							
		Fornitura e posa di impianto idrosanitario cmpleto, ogni altro onere incluso.							
		Descrizione Articolo							
		• Tubazione idrica multistrato PEXAL VALSIR 20x2,25 Ø							
		• Tubazione idrica multistrato PEXAL VALSIR 26x3 Ø							

		<ul style="list-style-type: none"> Guaina isolante polit. TP ARMAFLEX 6x22 Ø 							
		<ul style="list-style-type: none"> Raccordi vari a pressare TP PEXAL VALSIR 20 Ø 							
		<ul style="list-style-type: none"> N. 20 Lavabo bianco serie Perla Dolomite 							
		<ul style="list-style-type: none"> Tubazione principale a partire dall'arresto principale 							
		<ul style="list-style-type: none"> N. 4 scaldabagni elettrici lt. 50 							
		<ul style="list-style-type: none"> N. 2 flessibili di raccordo 							
		<ul style="list-style-type: none"> N. 2 rubinetti con filtro 							
		<ul style="list-style-type: none"> Pilette di scarico a pavimento 							
		<ul style="list-style-type: none"> Colonne e distribuzione scarichi per servizi igienici 							
		Il tutto posto in opera completo di collegamenti elettrici ed ogni altro onere incluso							
		<i>(manca fornitura e posa sanitari piano terra Auditorium)</i>	A corpo	1,00					€ 4.850,00
5	5	IMPIANTO CONDIZIONAMENTO ZONA E							
	5,1	IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO							
		Realizzazione di Impianto di condizionamento sala polifunzionale realizzato mediante l'installazione di n° 1 unità esterna e n° 5 unità split interne atte a garantire una potenza frigorifera pari a 70000 BTU, il tutto posto in opera completo di canalizzazioni, allacciamenti, termostati di regolazione ed ogni altro onere incluso.							
			A corpo	1,00					€ 13.000,00
							Opere eseguite totale (euro)	Opere da eseguire totale (euro)	Valore totale (euro)
									€ 34.000,00

CENTRO CIVICO – COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTO ELETTRICO

Prog.	Cod. Art.	Designazione lavori e somministrazioni	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario (euro)	Prezzo totale (euro)	Opere eseguite (euro)	Opere da eseguire (euro)	Valore totale (euro)
1	1	ESECUZIONE IMPIANTO ELETTRICO							
		Esecuzione di impianto elettrico secondo le provviste, le quantità e le modalità previste nel computo metrico allegato alla Convenzione del 31.07.2007							
2	2	ELENCO OPERE DA ESEGUIRE							
	2.1	QUADRO CONSEGNA ENEL AUDITORIUM							
		Quadro Consegna Enel Auditorium	a corpo	1,00	€ 1.668,45	€ 1.668,45		1.668,45	
	2.2	QUADRO GENERALE AUDITORIUM							
		Quadro generale auditorium	a corpo	1,00	€ 5.491,55	€ 5.491,55		5.491,55	
	2.3	QUADRO CONSEGNA ENEL CENTRO CIVICO							
		Quadro consegna Enel Centro Civico	a corpo	1,00	€ 1.196,64	€ 1.196,64		1.196,64	
	2.4	QUADRO GENERALE CENTRO CIVICO							
		Quadro generale Centro Civico	a corpo	1,00	€ 2.414,78	€ 2.414,78		2.414,78	
	2.5	QUADRO CONSEGNA ENEL BAR							
		Quadro consegna Enel Bar	a corpo	1,00	€ 1.033,07	€ 1.033,07		1.033,07	
	2.6	QUADRO GENERALE BAR							
		Quadro generale Bar	a corpo	1,00	€ 1.737,78	€ 1.737,78		1.737,78	
	2.8	ILLUMINAZIONE AUDITORIUM							
		Illuminazione Auditorium	a corpo	1,00	€ 23.137,41	€ 23.137,41		23.137,41	
	2.9	FORZA MOTRICE AUDITORIUM							
		Forza motrice auditorium	a corpo	1,00	€ 3.034,32	€ 3.034,32		3.034,32	
	2.10	IMPIANTO ANTICENDIO AUDITORIUM							
		Impianto anticendio Auditorium	a corpo	1,00	€ 8.135,67	€ 8.135,67		8.135,67	
	2.11	IMPIANTO ANTINTRUSIONE AUDITORIUM							
		Impianto antintrusione Auditorium	a corpo	1,00	€ 1.732,68	€ 1.732,68		1.732,68	
	2.12	IMPIANTO AUDIO E VIDEO AUDITORIUM							
		Impianto audio e video Auditorium	a corpo	1,00	€ 22.566,23	€ 22.566,23		22.566,23	
	2.15	IMPIANTO ANTINTRUSIONE CENTRO CIVICO							
		Impianto antintrusione Centro Civico	a corpo	1,00	€ 1.699,03	€ 1.699,03		1.699,03	
							Opere eseguite totale (euro)	Opere da eseguire totale (euro)	Valore totale (euro)
								€ 73.847,61	