



# COMUNE DI MARTELLAGO

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

## **ASFALTATURA DI ALCUNE STRADE COMUNALI – VIA OLMO E VIA CA' BEMBO A MAERNE**

### **PROGETTO ESECUTIVO**

#### ***FASCICOLO DELL'OPERA***

Luglio 2021

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO  
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI ED ESPROPRI  
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ing. Fabio Callegher  
COORDINATORE PER LA SICUREZZA: geom. Davide Milan

# FASCICOLO DELL'OPERA

1	Luglio 2021		Milan Davide	
REV.	DATA	DESCRIZIONE REVISIONE	REDAZIONE	FIRMA

<b>Scheda I;</b>	<b>Descrizione sintetica dell'opera ed individuazione dei soggetti interessati</b>
------------------	--

<b>Descrizione sintetica dell'opera</b>
<p>La presente relazione tecnico-illustrativa descrive il progetto definitivo per lavori di  <b>“Asfaltatura di alcune strade comunali - via Olmo e via Ca' Bembo a Maerne” – CUP:  H47H20002590004.</b></p> <p>Il suddetto progetto consiste nella realizzazione di opere di manutenzione straordinaria di strade e/o marciapiedi, finalizzate alla messa in sicurezza del traffico veicolare e del transito dei pedoni mediante il miglioramento delle condizioni di sicurezza e comfort di marcia.</p> <p>Le aree interessate dall'intervento sono di proprietà del Comune di Martellago.  L'intervento ricade interamente su viabilità esistente.</p>

<b>Descrizione sintetica dell'opera ed individuazione dei soggetti interessati</b>			
Inizio lavori:	Settembre 2021	Fine lavori:	Novembre 2021

<b>Indirizzo del Cantiere</b>			
Via/Piazza:	Via Olmo e Via Ca' Bembo a Maerne di Martellato		
Località	Maerne	Città:	Martellago
Provincia:	Venezia		

<b>Committente</b>	
Cognome e nome:	Comune di Martellago
Indirizzo:	Piazza della Vittoria n. 8 Martellago
Tel:	Tel. 041/5404303
Mail:	<a href="mailto:lavoripubblici@comune.martellago.ve.it">lavoripubblici@comune.martellago.ve.it</a>

<b>Responsabile dei lavori</b> (eventuale)	
Cognome e nome:	Ing. Callegher Fabio
Indirizzo:	
Cod. Fisc.:	
Tel:	
Mail:	

<b>Progettista architettonico</b>	
Cognome e nome:	vedasi documentazione allegata al progetto
Indirizzo:	
Cod. Fisc.:	

Tel:	
Mail:	

<b>Progettista strutturista</b>	
Cognome e nome:	<i>non nominato</i>
Indirizzo:	
Cod. Fisc.:	
Tel:	
Mail:	

<b>Progettista impianti elettrici</b>	
Cognome e nome:	<i>non nominato</i>
Indirizzo:	
Cod. Fisc.:	
Tel:	
Mail:	

<b>Progettista impianti meccanici</b>	
Cognome e nome:	<i>non presenti</i>
Indirizzo:	
Cod. Fisc.:	
Tel:	
Mail:	

<b>Coordinatore per la progettazione</b>	
Cognome e nome:	<i>Milan Dott. Geom. Davide</i>
Indirizzo:	<i>Via Giovanni XXIII n. 3, 30033 Noale (VE)</i>
Cod. Fisc.:	<i>MLN DVD 73R09 F241Y</i>
Tel:	<i>041.2438799 339.1556172</i>
Mail:	<i>milan.geometra@libero.it</i>

<b>Coordinatore per l'esecuzione lavori</b>	
Cognome e nome:	<i>Milan Dott. Geom. Davide</i>
Indirizzo:	<i>Via Giovanni XXIII n. 3, 30033 Noale (VE)</i>
Cod. Fisc.:	<i>MLN DVD 73R09 F241Y</i>
Tel:	<i>041.2438799 339.1556172</i>
Mail:	<i>milan.geometra@libero.it</i>

<b>Scheda II-1;</b>	<b>Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie</b>
---------------------	---

<b>Codice scheda</b>	<b>01</b>
Oggetto della manutenzione	Asfalti, pavimentazioni e cordonate
Tipologia dei lavori	<b>Sostituzione di cordonate e/o ripristino manto stradale e pavimentazioni</b>
SCHEDA II-1-1	

Tipologia di intervento	Rischi individuati
Manutenzione ordinaria e straordinaria per sistemazione periodica e programmata con ripristino delle pavimentazioni e sostituzione degli elementi danneggiati e o degradati e pulizia.	<ul style="list-style-type: none"><li>• lesioni per tagli,</li><li>• abrasioni,</li><li>• lesioni per utilizzo di attrezzatura elettrica,</li><li>• sostanze chimiche,</li><li>• getti e schizzi,</li><li>• sbalzi di temperatura,</li><li>• lesione a parti del corpo.</li></ul>

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro: reperire ogni informazione utile presso ufficio tecnico dell'amministrazione

Si rimanda alla visione degli elaborati progettuali in dotazione alla committenza e conservati presso l'ufficio competente ed in copia al professionista.

Note: L'amministrazione ha in forza lavoro del personale incaricato alla esecuzione di piccole manutenzioni ordinarie. L'amministrazione è in possesso anche di segnaletica stradale e di dispositivi di sicurezza al fine di garantire il transennamento delle aree durante i lavori di manutenzione. Le lavorazioni riguardano prevalentemente la sistemazione di piccole parti danneggiate a seguito di urti accidentali e/manomissioni.

Gli addetti ai lavori nell'uso di impasti cementizi e/o prodotti chimici (colle/leganti, impasti, prodotti asfaltici/bituminosi) dovranno essere precedentemente informati e formati. In cantiere dovranno essere presenti copie delle schede tecniche e di sicurezza dei prodotti in uso e dovranno essere preventivamente messe a disposizione degli addetti ai lavori.

Le attrezzature manuali e di lavoro dovranno essere tenute all'interno di un'area ben delimitata ed in ordine al fine di impedire l'inciampo e/o la causa di infortunio anche per i non addetti ai lavori.

Si rammenta l'installazione di segnaletica di sicurezza in prossimità dei luoghi di lavori. Per interventi in sede stradale si raccomanda anche il rispetto di quanto impartito dal codice della strada.

Punti critici:	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera:	Misure preventive e protettive Ausiliarie:
Accessi ai luoghi di lavoro	Delimitazione area di accesso	Transennare le zone di lavoro e prevedere prima dell'inizio dei lavori percorsi protetti e sicuri per il personale non addetto ai lavori. Operazioni da eseguire solo da personale qualificato ed adeguatamente formato ed informato.
Sicurezza dei luoghi di lavoro	Prima della manomissione e manutenzione di qualsiasi parte verificare quanto riportato negli elaborati.	Operazioni da eseguire solo da personale qualificato ed adeguatamente formato ed informato.
Approvvigionamento e movimentazione materiali		Il sollevamento del materiale dovrà essere eseguito con opportuni mezzi ed attrezzature in funzione del peso e tipologia del carico. Operazioni da eseguire solo da personale qualificato ed adeguatamente formato ed informato.
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature		Operazioni da eseguire solo da personale qualificato ed adeguatamente formato ed informato. Le attrezzature dovranno essere messe a disposizione dalle imprese.

Igiene sul lavoro		Qualora necessario installare monoblocchi prefabbricati ad uso ufficio e locale spogliatoio, ed un uno ad uso servizio igienico. I locali dovranno essere adeguatamente illuminati ed areati, isolati dal freddo e ben installati.
Interferenze e protezione di terzi		Transennare le zone di lavoro e prevedere prima dell'inizio dei lavori percorsi protetti e sicuri per il personale non addetto ai lavori.

<b>Tavole allegate:</b>	Vedasi documentazione di progetto.
<b>Note:</b>	La manutenzione deve essere affidata a personale qualificato e competente in possesso dei requisiti previsti per legge. Lo smaltimento dei rifiuti dovrà essere a carico delle imprese le quali provvederanno a smaltirli in funzione della loro natura e tipologia così come prescritto dalla normativa.

<b>Scheda II-2;</b>	<b>Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie</b>
---------------------	---

<b>Codice scheda</b>	<b>02</b>
Oggetto della manutenzione	Impianti di smaltimento acque
Tipologia dei lavori	<b>Pulizia periodica linee rete di scarico acque meteoriche</b>
SCHEDA II-1-2	

Tipologia di intervento	Rischi individuati
Manutenzione ordinaria e straordinaria per sistemazione periodica e programmata con sostituzione degli elementi danneggiati e o degradati e pulizia.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Caduta all'interno di manufatti,</li> <li>• lesioni per tagli,</li> <li>• abrasioni,</li> <li>• lesioni per utilizzo di attrezzatura elettrica,</li> <li>• lesione a parti del corpo,</li> <li>• Liquidi di scarico.</li> </ul>

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro: si rimanda alle tavole di progetto. Reperire ogni altra informazione utile presso ufficio tecnico dell'amministrazione

Si rimanda alla visione degli elaborati progettuali in dotazione alla committenza e conservati presso l'ufficio competente.

Note: L'amministrazione ha in forza lavoro del personale incaricato alla esecuzione di piccole manutenzioni ordinarie. L'amministrazione è in possesso anche di segnaletica stradale e di dispositivi di sicurezza al fine di garantire il transennamento delle aree durante i lavori di manutenzione. Le lavorazioni riguardano prevalentemente la sistemazione di piccole parti danneggiate a seguito di urti accidentali e/o manomissioni.

Prima di intervenire in sito procedere all'idro-lavaggio delle parti in cui si andrà ad intervenire  
 Gli addetti ai lavori nell'uso di impasti cementizi e/o prodotti chimici (colle/leganti, impasti, prodotti asfaltici/bituminosi) dovranno essere precedentemente informati e formati. In cantiere dovranno essere sempre presenti copie delle schede tecniche e di sicurezza dei prodotti in uso e dovranno essere preventivamente messe a disposizione degli addetti ai lavori.

Le attrezzature manuali e di lavoro dovranno essere tenute all'interno di un'area ben delimitata ed in ordine al fine di impedire l'inciampo e/o la causa di infortunio anche per i non addetti ai lavori.

Si rammenta l'installazione di segnaletica di sicurezza in prossimità dei luoghi di lavori. Per interventi in sede stradale si raccomanda anche il rispetto di quanto impartito dal codice della strada.

Si raccomanda uso di DPI



Punti critici:	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera:	Misure preventive e protettive Ausiliarie:
Accessi ai luoghi di lavoro	Delimitazione area di accesso	Trasennare le zone di lavoro e prevedere prima dell'inizio dei lavori percorsi protetti e sicuri per il personale non addetto ai lavori. Operazioni da eseguire solo da personale qualificato ed adeguatamente formato ed informato.
Sicurezza dei luoghi di lavoro	Prima della manomissione e manutenzione di qualsiasi parte verificare quanto riportato negli elaborati.	Operazioni da eseguire solo da personale qualificato ed adeguatamente formato ed informato.
Approvvigionamento e movimentazione materiali		Il sollevamento del materiale dovrà essere eseguito con opportuni mezzi ed attrezzature in funzione del peso e tipologia del carico. Operazioni da eseguire solo da personale qualificato ed adeguatamente formato ed informato.
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature		Operazioni da eseguire solo da personale qualificato ed adeguatamente formato ed informato. Le attrezzature dovranno essere messe a disposizione dalle imprese.

Igiene sul lavoro		<p>Installare monoblocchi prefabbricati ad uso ufficio e locale spogliatoio, ed un uno ad uso servizio igienico.</p> <p>I locali dovranno essere adeguatamente illuminati ed areati, isolati dal freddo e ben installati.</p>
Interferenze e protezione di terzi		<p>Trasennare le zone di lavoro e prevedere prima dell'inizio dei lavori percorsi protetti e sicuri per il personale non addetto ai lavori.</p>

<b>Tavole allegate:</b>	Vedasi documentazione di progetto.
<b>Note:</b>	<p>La manutenzione deve essere affidata a personale qualificato e competente in possesso dei requisiti previsti per legge.</p> <p>Lo smaltimento dei rifiuti dovrà essere a carico delle imprese le quali provvederanno a smaltirli in funzione della loro natura e tipologia così come prescritto dalla normativa.</p> <p>Dotare gli addetti ai lavori dei necessari DPI</p>

SCHEDA II-1-	<b>Adeguamento delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie</b>
--------------	---

Codice scheda	03
Oggetto della manutenzione	Segnaletica e verde
Tipologia dei lavori	<b>Lavori di segnaletica orizzontale e verticale e lavori di manutenzione del verde</b>
SCHEDA II-3-4	

Tipologia di intervento	Rischi individuati
Intervento di manutenzione del verde e di manutenzione periodica su segnaletica verticale ed orizzontale	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Caduta dall'alto,</li> <li>• lesioni per tagli,</li> <li>• abrasioni,</li> <li>• lesioni per utilizzo di attrezzatura elettrica,</li> <li>• Intercettazione impianti;</li> <li>• lesione a parti del corpo.</li> </ul>

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro: si rimanda alle tavole di progetto. Reperire ogni altra informazione utile presso ufficio tecnico dell'amministrazione

Si rimanda alla visione degli elaborati progettuali in dotazione alla committenza e conservati presso l'ufficio competente.

Note: L'amministrazione ha in forza lavoro del personale incaricato alla esecuzione di piccole manutenzioni ordinarie . L'amministrazione è in possesso anche di segnaletica stradale e di dispositivi di sicurezza al fine di garantire il transennamento delle aree durante i lavori di manutenzione. Le lavorazioni riguardano prevalentemente la sistemazione di piccole parti danneggiate a seguito di urti accidentali e/o manomissioni.

Prima di intervenire in sito procedere con la messa in sicurezza degli impianti (scollegamento alla rete di alimentazione) e delle parti in cui si andrà ad intervenire.

In cantiere dovranno essere sempre presenti copie delle schede tecniche e di sicurezza dei prodotti in uso e dovranno essere preventivamente messe a disposizione degli addetti ai lavori.

Le attrezzature manuali e di lavoro dovranno essere tenute all'interno di un'area ben delimitata ed in ordine al fine di impedire l'inciampo e/o la causa di infortunio anche per i non addetti ai lavori.

Si rammenta l'installazione di segnaletica di sicurezza in prossimità dei luoghi di lavori. Per interventi in sede stradale si raccomanda anche il rispetto di quanto impartito dal codice della strada.

Per lavori in quota si prevede uso di Piattaforme elevatrici e/o ponteggi. Attrezzature e macchinari che dovranno essere eseguiti solo da personale qualificato informato e formato.

Si raccomanda uso di DPI

Punti critici:	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera:	Misure preventive e protettive Ausiliarie:
Accessi ai luoghi di lavoro	Delimitazione area di accesso	Transennare le zone di lavoro e prevedere prima dell'inizio dei lavori percorsi protetti e sicuri per il personale non addetto ai lavori. Operazioni da eseguire solo da personale qualificato ed adeguatamente formato ed informato. I lavori in quota devono essere eseguiti con l'utilizzo di piattaforme e o ponteggi in funzione della natura degli stessi.
Sicurezza dei luoghi di lavoro	Prima della manomissione e manutenzione di qualsiasi parte verificare quanto riportato negli elaborati e dichiarazioni di conformità relative all'intervento.	Operazioni da eseguire solo da personale qualificato ed adeguatamente formato ed informato.
Approvvigionamento e movimentazione materiali		Il sollevamento del materiale dovrà essere eseguito con opportuni mezzi ed attrezzature in funzione del peso e tipologia del carico. Operazioni da eseguire solo da personale qualificato ed adeguatamente formato ed informato.
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature		Operazioni da eseguire solo da personale qualificato ed adeguatamente formato ed informato. Le attrezzature dovranno essere messe a disposizione dalle imprese.

Igiene sul lavoro		<p>Installare monoblocchi prefabbricati ad uso ufficio e locale spogliatoio, ed un uno ad uso servizio igienico.</p> <p>I locali dovranno essere adeguatamente illuminati ed areati, isolati dal freddo e ben installati.</p>
Interferenze e protezione di terzi		<p>Trasennare le zone di lavoro e prevedere prima dell'inizio dei lavori percorsi protetti e sicuri per il personale non addetto ai lavori.</p>

<b>Tavole allegate:</b>	Vedasi documentazione di progetto.
<b>Note:</b>	<p>La manutenzione deve essere affidata a personale qualificato e competente in possesso dei requisiti previsti per legge.</p> <p>Le parti da sostituire dovranno essere certificate e compatibili con i prodotti già installati.</p> <p>Riportare su apposito registro le date di manutenzione, il soggetto che ha eseguito la verifica e il tipo di lavoro eseguito.</p> <p>La manutenzione periodica del verde avverrà almeno 1 volta anno per quanto riguarda le alberature, lo sfalcio del verde dovrà avvenire almeno 4 volte anno concentrate nel periodo primavera estate.</p>
<b>Tavole allegate:</b>	documentazione progettuale

**Scheda II-2 - Adeguamento delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie**

Tipologia dei lavori	<b>CODICE SCHEDA</b>

<b>Tipo di intervento</b>	<b>Rischi individuati</b>

<b>Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro</b>

<b>Punti critici</b>	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro		Le aree di intervento dovranno essere opportunamente delimitate di volta in volta
Sicurezza dei luoghi di lavoro		Le aree di intervento dovranno essere opportunamente delimitate di volta in volta
Impianti di alimentazione e di scarico	Elaborati progettuali presente in sede comunale	Prendere visione degli elaborati prima di dar corso ai lavori
Approvvigionamento e movimentazione materiali		Le imprese di volta in volta chiamate a lavori di manutenzione dovranno dotarsi dei necessari mezzi e macchine operatrici
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature		Le imprese e gli addetti ai lavori dovranno prima di iniziare le lavorazioni dotarsi dei necessari DPI/attrezzature e materiali. La movimentazione di mezzi e macchine operatrici deve essere affidata a personale esporto formato ed informato
Igiene sul lavoro		\
Interferenze e protezione terzi	I mezzi dovranno essere piazzati su appositi spazi delimitati ovvero dovranno essere adottate le opportune misure precauzionali per ridurre al minimo l'interferenza/promiscuità con altre zone del cantiere ovvero spazi a servizio della cittadinanza	

<i>Tavole allegare</i>	Elaborati progettuali
<i>Note</i>	Preso la sede comunale sono reperibili documenti e informazioni sull'opera e dei luoghi in cui è reperibile il materiale e/o dispositivi già in possesso della committenza

**Note: Il presente documento verrà aggiornato alla fine dei lavori ed integrato della opportuna documentazione.**

<b>Scheda II-3;</b>	<b>Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera necessarie per pianificare la realizzazione in condizioni di sicurezza e modalità di utilizzo e di controllo dell'efficienza delle stesse</b>
---------------------	--

Codice scheda:	SCHEDA II-3
----------------	-------------

Interventi di manutenzione da effettuare Rif. scheda	Periodicità interventi	Informazioni necessarie per pianificarne la realizzazione in sicurezza	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera previste	Verifiche e controlli da effettuare	Periodicità controlli	Modalità di utilizzo in condizioni di sicurezza	Rif. Scheda II:
1	<u>di legge o qualora necessario.</u> <u>Come stabilito dal produttore</u>	<u>Vedasi riferimenti di legge ed elaborati di progetto.</u> <u>Prima di dare corso ai lavori, le imprese dovranno prendere confidenza sullo stato dei luoghi e sulla natura del sito.</u> <u>I luoghi in cui si andrà ad intervenire dovranno essere temporaneamente interdetti ai non addetti ai lavori</u>	-Progetti architettonici; -Documentazione fotografica; -Progetti strutturali.	<u>Stato di conservazione dei singoli elementi.</u>	Di legge	<u>Eeguire l'intervento solo in condizioni atmosferiche ed ambientali favorevoli e preferibilmente nella stagione primaverile</u>	1
2	<u>di legge o qualora necessario.</u> <u>Come stabilito dal produttore</u>	<u>Vedasi riferimenti di legge ed elaborati di progetto.</u> <u>Prima di dare corso ai lavori, le imprese dovranno prendere confidenza sullo stato dei luoghi e sulla natura</u>	-Progetti architettonici; -Documentazione fotografica; -Progetti strutturali; Schemi impianti.	<u>Stato di conservazione dei singoli elementi.</u>	Di legge	<u>Eeguire l'intervento solo in condizioni atmosferiche ed ambientali favorevoli e preferibilmente nella stagione</u>	2



		<u>dell'edificio.</u> <u>I luoghi in cui si andrà ad</u> <u>intervenire dovranno</u> <u>essere temporaneamente</u> <u>interdetti ai non addetti ai</u> <u>lavori</u>				<u>primaverile</u>	
<u>3</u>	<u>di legge o</u> <u>qualora</u> <u>necessario.</u> <u>Come stabilito</u> <u>dal produttore</u>	<u>Vedasi riferimenti di legge</u> <u>ed elaborati di progetto.</u> <u>Prima di dare corso ai</u> <u>lavori, le imprese</u> <u>dovranno prendere</u> <u>confidenza sullo stato dei</u> <u>luoghi e sulla natura</u> <u>dell'edificio.</u> <u>I luoghi in cui si andrà ad</u> <u>intervenire dovranno</u> <u>essere temporaneamente</u> <u>interdetti ai non addetti ai</u> <u>lavori</u>	<u>-Progetti</u> <u>architettonici;</u> <u>-Documentazione</u> <u>fotografica;</u> <u>-Progetti strutturali;</u> <u>Schemi impianti.</u>	<u>Stato di</u> <u>conservazione dei</u> <u>singoli elementi.</u>	<u>Di legge</u>	<u>Seguire quanto</u> <u>riportato nel libretto</u> <u>degli impianti e</u> <u>nelle schede</u> <u>tecniche degli</u> <u>impianti installati</u>	<u>3</u>

Scheda III-1;

Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all'opera nel proprio contesto

Codice scheda:	SCHEDA III-1
----------------	--------------

<b>Elaborati tecnici per i lavori di:</b>	<b>ASFALTATURA DI ALCUNE STRADE COMUNALI - VIA OLMO E VIA CA' BEMBO A MAERNE" - CUP: H47H20002590004</b>
---	--

Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all'opera ne proprio contesto	Nominativo e recapito dei soggetti che hanno predisposto gli elaborati tecnici		Data del documento	Collocazione degli elaborati tecnici	Note
<u>Asfaltature e marciapiedi</u>	Nominativo: Indirizzo: Telefono:	<u>Comune di Martellago</u>	<u>Luglio 2021</u>	<u>Documentazione conservata presso l'amministrazione ufficio tecnico</u>	<u>Documentazione eventualmente da aggiornare ed integrare a lavori ultimati</u>

<b>Scheda III-2;</b>	<b>Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi alla struttura architettonica e statica dell'opera</b>
----------------------	--

Codice scheda:	SCHEDA III-2
----------------	--------------

<b>Elaborati tecnici per i lavori di:</b>	<b>ASFALTATURA DI ALCUNE STRADE COMUNALI - VIA OLMO E VIA CA' BEMBO A MAERNE" - CUP: H47H20002590004</b>
---	--

Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all'opera ne proprio contesto	Nominativo e recapito dei soggetti che hanno predisposto gli elaborati tecnici		Data del documento	Collocazione degli elaborati tecnici	Note
<u>Asfaltature e marciapiedi</u>	Nominativo: Indirizzo: Telefono:	<u>Comune di Martellago</u>	<u>Luglio 2021</u>	<u>C/o sede comune di Martellago ufficio LL.PP.</u>	
<u>Asfaltature e marciapiedi</u>	Nominativo: Indirizzo: Telefono:	<u>Geom Milan Davide</u> <u>Via Giovanni XXIII n. 3 Noale</u> <u>041.2438799 – 339.1556172</u>	<u>Luglio 2021</u>	<u>C/o sede comune di Martellago ufficio LL.PP.</u>	

<b>Scheda G-1;</b>	<b>Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi alla struttura architettonica e statica dell'opera</b>
--------------------	--

Tutti gli elaborati progettuali, architettonici, impiantistici, strutturali e la documentazione utile per acquisire informazioni sul progetto sono conservate presso la sede dell'amministrazione Ufficio Tecnico.

## ELENCO ALLEGATI

- Schemi grafici;
- Tavole di progetto e documentazione tecnica as built;
- Particolati tecnici esecutivi/costruttivi;
- Documentazione fotografica;
- Documentazione dispositivi di protezione in esercizio;

X SI RIMANDA ALLA VISIONE DELLE DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE ALLEGATA ALL'INTERVENTO CONSERVATA PRESSO L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

## QUADRO RIEPILOGATIVO INERENTE GLI OBBLIGHI DI TRASMISSIONE

Il presente documento è composto da n. **19** Pagine

- 1 Il C.S.P. trasmette al Committente il presente FO per la sua presa in considerazione.

**Data:** **Firma del C.S.P.**

- 2 Il committente, dopo aver preso in considerazione il fascicolo dell'opera, lo trasmette al C.S.E. al fine della sua modificazione in corso d'opera.

**Data:** **Firma del committente**

- 3 Il C.S.E., dopo aver modificato il fascicolo dell'opera durante l'esecuzione, lo trasmette al Committente al fine della sua presa in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi all'opera.

**Data:** **Firma del C.S.E.**

- 4 Il Committente per ricevimento del fascicolo dell'opera.

**Data:** **Firma del committente**

### **Nota:**

**Si raccomanda alle imprese e figure che intervengono nella manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile di riportare nelle pagine che seguono i lavori ed interventi svolti.**

**In caso di affidamento lavori straordinari ad imprese esterne, si raccomanda il rispetto di quanto impartito dal DLS 50/2016 e dalle normative vigenti in materia.**

<u>Data</u>	<u>Tipo di intervento</u>	<u>Responsabile dell'intervento</u>	<u>Nome impresa/professionista</u>	<u>Note</u>