

Cronoprogramma dei lavori pubblici e privati – AGGIORNAMENTO AL 03-02-2020

		2020										2021										2022											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
AREA STRALCIO FABBRICATO A1	1 OPERA PRIVATA Fabbricato A1																																
	cantierizzazione																																
	sbancamento porzione piazzale esistente sedime fabbricato A1																																
	interrato fabb A1																																
	grezzo fabb A1 piano terra																																
	grezzo fabb A1 piano primo																																
	grezzo fabb A1 piano secondo																																
	grezzo fabb A1 piano terzo																																
finiture interne fabb A1																																	
finiture esterne																																	
AREA STRALCIO FABBRICATO A2	2 OPERE PUBBLICHE (NUOVA VIABILITA' E PARK D)																																
	cassonetto park D																																
	formazione park D tout venant																																
	cassonetto nuova viabilità (via don Minzoni) <u>escluso svincolo</u>																																
	formazione nuova viabilità tout venant (via don Minzoni) <u>escluso svincolo</u>																																
	sottoservizi nuova viabilità e park D (acque meteoriche, telecom ecc.)																																
	formazione cordone stradali e marciapiedi																																
	asfalto grezzo bynder nuova viabilità e Park D																																
	CHIUSURA MOMENTANEA VIABILITA SU SVINCOLO VIA DON MINZONI																																
	Scavi su svincolo via don Minzoni																																
	scarificazione manto stradale esistente solo svincolo via don Minzoni																																
	formazione rotonda su svincolo Don Minzoni																																
	manto di finitura su svincolo via don Minzoni																																
	sistemazione marciapiedi su svincolo via don Minzoni																																
	manto di finitura nuova strada e parcheggi park D																																
installazione e posa pali illuminazione "Park D e prolungamento Via don Minzoni"																																	
segnaletica orizzontale e verticale																																	
AREA STRALCIO FABBRICATO A2	3 OPERA PRIVATA Fabbricato A2																																
	cantierizzazione																																
	sbancamento piazzale esistente sedime fabbricato A2																																
	interrato fabb A2																																
	grezzo fabb A2 piano terra																																
	grezzo fabb A2 piano primo																																
	grezzo fabb A2 piano secondo																																
	grezzo fabb A2 piano terzo																																
finiture interne fabb A2																																	
finiture esterne prospicienti piazza																																	
finitura esterna facciata a sud e sud-ovest																																	
AREA STRALCIO FABBRICATO A2	4 OPERE PUBBLICHE (PIAZZA)																																
	formazione piazza via Damiano Chiesa																																
	scarificazione manto stradale esistente via Damiano Chiesa (Piazza)																																
	sottoservizi piazza (illuminazione pubblica, acque meteoriche ecc.)																																
	formazione getto con rete elettrosaldata piazza																																
	posa betonelle piazza e marciapiedi																																
	sistemazione aree a verde																																
	installazione e posa pali illuminazione "Via Damiano Chiesa"																																
	installazione e posa pali illuminazione "Piazza"																																
	installazione e posa pali illuminazione "ex giardino scuola infanzia"																																
	installazione e posa pali illuminazione "Park C"																																
	segnaletica orizzontale e verticale																																
sistemazione aree a verde- piantumazioni e semina																																	
AUDITORIUM	5 Opera presa in consegna anticipata come da protocollo n. 25626 del 4/10/2019																																
	CENTRO CIVICO AUDITORIUM																																
	impianto antintrusione (allarme)																																
	<u>richiesta contatore enel (onere comune)</u>																																
	impianto elettrico ed illuminazione auditorium																																
	impianti idraulico-sanitari																																
impianto antincendio																																	
impianto riscaldamento e refrigerazione																																	



COMUNE DI MARTELAGO
(Provincia di Venezia)

COMPLETAMENTO DEL PROGRAMMA INTEGRATO DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA EDILIZIA ED AMBIENTALE DELL'AREA CENTRALE DI OLMO (L.R. 11/2004)
Approvato dal Consiglio Comunale con Delibera n. 6 del 30/01/2006

OPERE DI URBANIZZAZIONE - Variante al P.d.C. n° 39 del 12.06.2018

Ditta Proponente: IMM. MA.RE Srl
Sede legale: via Roma 26/1
35010 Loreggia (PD)
Partita I.V.A. 01309940284

IL TECNICO

Ing. Valerio CARNIO

IL PROPONENTE

OGGETTO: CRONOPROGRAMMA

Febbraio 2020

Studio Tecnico Associato
Ing. VALERIO CARNIO e
Arch. SAURO GASPARIN

Via Roma n° 67/C
35017 PIOMBINO DESE (PD)

Tel. (049) 9365117
Fax (049) 9366940
Email: info@carnio-gasparin.it
C.F. e P.IVA: 02451590281

Tav.

19

VAR esecutivo P.I.R.U.E.A.